



San Carlos, 6 de Marzo de 2017

**Director de Obras y Políticas Sociales.-  
Sr. Antonio Álvarez.-**

Cúmpleme informar en referencia a las acciones desarrolladas por la Oficina Técnica del Municipio de San Carlos a partir del evento climatológico acontecido el día 23 de Diciembre de 2016.

Según nuestros registros de demandas, las viviendas relevadas fueron en total **623**.

- Se entregaron materiales para realizar diversas reparaciones a **353** viviendas.
- En **80** viviendas se va a colaborar con materiales y mano de obra para realizarlas. La misma es contratada y dirigida por la Dirección de Vivienda de la Intendencia de Maldonado.
- Son **33** las viviendas Municipales del Barrio Aníbal Amorín que requirieron materiales para reponer las chapas de techo destrozadas, éstas fueron suministradas por la Intendencia de Maldonado.  
Una vivienda con destrucción total la que será reconstruida y al momento son dos viviendas las que requieren de mano de obra para los trabajos. Estas acciones las contrata y dirige la Dirección de Vivienda de la Intendencia de Maldonado.
- En **14** casos en que la destrucción fue total se están construyendo núcleos básicos donde la colaboración es total (materiales y mano de obra). La construcción de los mismos está siendo ejecutada por cuadrillas del MTOP contratadas y dirigidas por el MVOTMA.
- Al momento de ser relevados, **75** casos ya habían solucionado por su cuenta la emergencia y **62** no se correspondían directamente al evento sino más bien a deterioro normal de las construcciones o no se referían a viviendas.
- Una vivienda fue demolida por el Municipio a solicitud de los propietarios dado que sufrió graves daños según los informes de los técnicos actuantes.
- Al momento hay 5 casos a estudio del Área Social dado la complejidad de la situación.



Resumen General	
<b>Total de casos</b>	<b>623</b>
Entrega de Materiales	353
Entrega de Materiales + MO	80
Pendiente Resolución MVOTMA	33
Núcleo Básico MTOP	14
Solucionó	75
No Corresponde	62
Demolido	1
Pasado al Área Social	5

A continuación se detalla el listado de materiales entregados hasta el momento con un Costo de Oficina estimado en \$ 7.300.000. Los mismos provienen del SINAE, MVOTMA, IDM y colaboraciones de particulares.

Material	Unidad	Cantidad
Chapa 3,30 mts	u	4.470
Chapa 6 mts	u	19
Chapa 4,50 mts	u	49
Chapa 4 mts	u	8
Chapa 3,66 mts	u	57
Chapa lisa 2 mts	u	2
Cumbrera	u	54
Membrana	m2	1.395
Babeta 6 mts	u	1
Ventana 1,20 x 1,50	u	4
Puerta Exterior	u	7
Chapones OSB	u	25
Clavador 2 x 2	u	3.482
Clavador 3 x 3	u	428
Tirantes 6 x 3	u	1.002
Palos Redondos Ø10 - 4mts	u	14
Palos Redondos Ø10 - 6mts	u	81
Palos Redondos Ø12 - 3mts	u	5
Tirantes Ø15 - 4mts	u	179
Tirantes Ø15 - 6,50mts	u	104



Clavos p/chapa	u	40.297
Clavos 3"	kg	206
Clavos 4"	kg	206
Varillas Ø6	u	343
Varillas Ø8	u	289
Alambre	Kg	49
Hidrófugo	lts	90
Nylon	m2	1.513
Bloques	u	8.154
Ladrillos	u	3.800
Portland	s	1.062
Arena	m3	44
Pedregullo	m3	27

Restan entregar los materiales para la construcción de los núcleos básicos y de los casos en los que se va a intervenir con mano de obra. El costo de oficina de los materiales restantes es de \$ 3.000.000.

Este trabajo fue desarrollado con la colaboración constante del Arq. Jorge Silvarredonda dependiente de la Dirección de Vivienda de la Intendencia de Maldonado. Se contó con la colaboración de técnicos municipales, del MVOTMA y de la SAU para las tareas de relevamiento en las primeras instancias del trabajo.

Sin otro particular.

Arq. Jacqueline Clavijo Ezquerro  
Oficina Técnica